

Breitbandausbau im Landkreis Zwickau

Projektstand des 1. Breitbandprojektes des Landkreises Zwickau (Weiße Flecken) sowie der Projekte zum Ausbau der Grauen Flecken




LANDKREIS
ZWICKAU

MOTOR SÄCHSISCHER WIRTSCHAFT



Bild: istock@alphaspirit



Bundesförderung Breitband

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Projekträger des BMDV

in Zusammenarbeit mit



VDI | VDE | IT

TÜV Rheinland®

STAATSMINISTERIUM
FÜR WIRTSCHAFT
ARBEIT UND VERKEHR



Freistaat
SACHSEN

Diese Maßnahme wird mitfinanziert mit Steuermitteln auf Grundlage
des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushaltes

Projektstand Weiße Flecken (01/2025)

- Fördermittel

- 12/2021: Beschluss des Kreistags zur Vergabe des 1. Breitbandprojektes an die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
- 05/2022: Bewilligung des Projektes mit 157 Millionen Euro
- 06/2023: Beschluss des Kreistags zur Änderung des Vertrages mit der eins energie in sachsen GmbH & Co. KG
- 07/2023: Änderungsanträge bei Fördermittelgebern eingereicht (Adressanpassungen; Mehrkosten, auch Upgrade)
- 09/2023 – 11/2024: Bearbeitung von Nachforderungen des Fördermittelgebers PwC
- 12/2024: Bewilligung des Änderungsantrages durch PwC mit 164 Millionen Euro (Adressanpassungen; Upgrade)

Projektstand Weiße Flecken (01/2025)

- Kommunikation

- Info-Mobile der „eins“:
wechselnde Vor-Ort-Präsenz in den beteiligten Kommunen
von März bis Oktober 2025
(mit Ausnahme der Sommerferien)
- Bürgermeisterbriefe zur Information der Bürgerinnen und
Bürger befinden sich in Vorbereitung
- Viele Eigentümer werden in einem gesonderten Schreiben
über den Erfolg eines Upgrades von der Teilförderung zur
Vollförderung informiert
 - Upgrade betrifft rund 4.400 Adressen
(zusätzlich zu bisher ca. 3.600 Weißen Flecken)


Projektstand Weiße Flecken (01/2025)

- Bauausführung

- 19.02.2024: Baustart im Duo-Los West
- 29.04.2024: symbolischer Spatenstich und offizieller Baustart im Duo-Los Ost
- Mitte des Jahres 2024 Bruch der von eins beauftragten ARGE aus MRK und Citrus → Zeitverzögerung ca. 6 Monate
- Ausführungsplanungen mit umfangreichen Detailgenehmigungen, v.a. bei Brücken- und Gewässerquerungen
- Sicherung der POP-Standorte, Aufstellung von über 20 POPs
- Haupt-Bautätigkeit in den kommenden 3 Jahren ab Frühjahr 2025 erwartet

Projektstand Graue Flecken (01/2025)

Cluster 1



ca. 1.750
Förder-
Adressen


Projektstand Graue Flecken (01/2025)

Cluster 2



ca. 1.560
Förder-
Adressen

Projektlauf Graue Flecken





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!